

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ÓRGÃO :	FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER							
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER LOCALIZADA NA RUA PALMAS, Nº 214, BAIRRO BAÚ, JOÃO MONLEVADE - MG, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ELABORADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO							
PRAZO :	4 SEMANAS	DATA:	08/11/2023	VALOR TOTAL ORÇADO	<b>R\$ 56.844,02</b>			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	TOTAL
1	INSTALAÇÕES DAS ELETROCALHAS, PERFILADOS, ELETRODUTOS, CONDULETES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	24.218,47	42,61%	100,00%				100,00%
				24.218,47				24.218,47
2	PASSAGEM DOS CABOS DE COBRE DOS CIRCUITOS TERMINAIS DA INSTALAÇÃO	15.908,99	27,99%		100,00%			100,00%
					15.908,99			15.908,99
3	INSTALAÇÕES DAS LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	11.836,36	20,82%			100,00%		100,00%
						11.836,36		11.836,36
4	MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM SEUS RESPECTIVOS COMPONENTES	4.880,20	8,59%				100,00%	100,00%
							4.880,20	4.880,20
	<b>TOTAL</b>	<b>56.844,02</b>	100,00%	<b>24.218,47</b>	<b>15.908,99</b>	<b>11.836,36</b>	<b>4.880,20</b>	<b>56.844,02</b>
	<b>% MENSAL</b>			42,61%	27,99%	20,82%	8,59%	100,00%
	<b>% ACUMULADO</b>			42,61%	27,99%	20,82%	8,59%	





