


FL: 01/01	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE</b> <small>Administração 2021-2024</small>				
ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
OBRA:	REFORMA DO GALPÃO MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAGITÁRIO N° 260, BAIRRO ESTRELA D'ALVA								
PRAZO:	MESES	5	DATA:	12/04/2022					
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.940,14	5,86%	15,00% 1.941,02	27,00% 3.493,84	31,00% 4.011,44	16,00% 2.070,42	11,00% 1.423,42	100,00% 12.940,14
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	3.974,06	1,80%	40,00% 1.589,62	30,00% 1.192,22	10,00% 397,41	10,00% 397,41	10,00% 397,41	100% 3.974,06
3	DEMOLICÕES, REMOÇÕES	9.960,55	4,51%	40,00% 3.984,22	40,00% 3.984,22	20,00% 1.992,11	0,00% -	0,00% -	100% 9.960,55
4	COBERTURA	49.963,09	22,64%	50,00% 24.981,55	40,00% 19.985,24	10,00% 4.996,31	0,00% -	0,00% -	100% 49.963,09
5	ESCAVAÇÃO	113,30	0,05%	20,00% 22,66	50,00% 56,65	20,00% 22,66	10,00% 11,33	0,00% -	100% 113,30
6	ALVENARIA, SUPERESTRUTURA	60.620,68	27,47%	0,00% -	50,00% 30.310,34	30,00% 18.186,20	10,00% 6.062,07	10,00% 6.062,07	100% 60.620,68
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	2.374,20	1,08%	0,00% -	0,00% -	40,00% 949,68	40,00% 949,68	20,00% 474,84	100% 2.374,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4.102,67	1,86%	0,00% -	0,00% -	40,00% 1.641,07	40,00% 1.641,07	20,00% 820,53	100% 4.102,67
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO	718,56	0,33%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 718,56	0,00% -	100% 718,56
10	REVESTIMENTOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIL	14.833,46	6,72%	0,00% -	0,00% -	60,00% 8.900,07	30,00% 4.450,04	10,00% 1.483,35	100% 14.833,46
11	ESQUADRIAS	6.178,82	2,80%	0,00% -	0,00% -	60,00% 3.707,29	30,00% 1.853,64	10,00% 617,88	100% 6.178,82
12	PINTURA	45.391,85	20,57%	0,00% -	0,00% -	50,00% 22.695,92	30,00% 13.617,55	20,00% 9.078,37	100% 45.391,85
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (TODAS AS INSTALAÇÕES PARA PCR/PMR DEVEM	5.864,56	2,66%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	60,00% 3.518,74	40,00% 2.345,82	100% 5.864,56
14	LIMPEZA GERAL DE OBRA	2.316,60	1,05%	20,00% 463,32	20,00% 463,32	20,00% 463,32	20,00% 463,32	20,00% 463,32	100% 2.316,60
14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM	1.294,49	0,59%	20,00% 258,90	20,00% 258,90	20,00% 258,90	20,00% 258,90	20,00% 258,90	100% 1.294,49
<b>TOTAL</b>		<b>220.647,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.241,29</b>	<b>59.744,72</b>	<b>68.222,38</b>	<b>36.012,72</b>	<b>23.425,90</b>	<b>220.647,01</b>
<b>% MENSAL</b>				15,07%	27,08%	30,92%	16,32%	10,62%	<b>100%</b>
<b>% ACUMULADO</b>				15,07%	42,14%	45,98%	31,39%	52,76%	

Júlio Bruno Leite Junior  
Engenheiro Civil - CREA MG

Eduardo Bastos  
Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos