


FL: 01/01		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024							
OBRA : REFORMAS E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PROMORAR									
PRAZO : 04 MESES		DATA : 29/06/2022		VALOR TOTAL ORÇADO		R\$ 126.146,35		SECRETARIA DE OBRAS	
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.391,99	4,27%	34,00%	22,00%	22,00%	22,00%	100,00%	
				1.833,28	1.186,24	1.186,24	1.186,24	4.205,75	
2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	66.379,32	52,62%	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	100,00%	
				19.913,80	23.232,76	23.232,76	0,00	66.379,32	
3	FRALDÁRIO E DML								
3.1	FUNDAÇÕES E ALVENARIAS	6.400,38	5,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				6.400,38	0,00	0,00	0,00	6.400,38	
3.2	COBERTURA	2.422,74	1,92%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	2.422,74	0,00	0,00	2.422,74	
3.3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3.191,14	2,53%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				638,23	2.552,91	0,00	0,00	3.191,14	
3.4	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	8.734,32	6,92%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	4.367,16	4.367,16	0,00	8.734,32	
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.338,46	1,06%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
				267,69	401,54	669,23	0,00	1.338,46	
3.6	PISOS E ACAMBAMENTOS	13.037,59	10,34%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	6.518,80	6.518,80	0,00	13.037,59	
3.7	LOUÇAS, BANCADAS E LUMINÁRIAS	2.576,03	2,04%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	2.576,03	0,00	2.576,03	
3.8	PINTURAS E VIDROS	2.400,81	1,90%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	
				0,00	0,00	1.680,57	720,24	1.680,57	
4	LIMPEZA GERAL DA OBRA	6.319,25	5,01%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	
				0,00	1.263,85	1.895,78	3.159,63	3.159,63	
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.954,32	6,31%	24,00%	35,00%	35,00%	6,00%	100,00%	
				1.909,04	2.784,01	2.784,01	477,26	7.477,06	
TOTAL		126.146,35	100,00%	30.962,41	44.730,01	44.910,57	5.543,37	126.146,35	
% MENSAL				24,54%	35,46%	35,60%	4,39%	100,00%	
% ACUMULADO				24,54%	60,00%	95,61%	100,00%	100,00%	