

| FL: 01/01                           | <b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b> |                       |                |                      | <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE</b><br><small>Administração 2021-2024</small> |                      |                      |                      |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ORGÃO:                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       |                       |                |                      |  |                      |                      |                      |                       |
| OBRA:                               | REFORMA NÚMERO                      |                       |                |                      |  |                      |                      |                      |                       |
| PRAZO:                              | MESES                               | 5                     | DATA:          | 09/08/2022           |  |                      |                      |                      |                       |
| <b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b> |                                     |                       |                |                      |  |                      |                      |                      |                       |
| ITEM                                | SERVIÇOS                            | CUSTO                 | INCID.         | 1º Mês               | 2º Mês   | 3º Mês               | 4º Mês               | 5º Mês               | TOTAL                 |
| 1                                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | 10.190,58             | 6,65%          | 11,00%<br>1.120,96   | 18,00%<br>1.834,30   | 36,00%<br>3.668,61   | 17,00%<br>1.732,41   | 18,00%<br>1.834,30   | 100,00%<br>10.190,58  |
| 2                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 11.607,74             | 7,57%          | 31,54%<br>3.661,08   | 15,82%<br>1.836,34   | 15,82%<br>1.836,34   | 15,82%<br>1.836,34   | 21,00%<br>2.437,63   | 100%<br>11.607,74     |
| 3                                   | DEMOLICÕES, REMOÇÕES                | 3.106,30              | 2,03%          | 100,00%<br>3.106,30  | 0,00%<br>-   | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100%<br>3.106,30      |
| 4                                   | ALVENARIA                           | 3.230,15              | 2,11%          | 60,00%<br>1.938,09   | 40,00%<br>1.292,06   | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100%<br>3.230,15      |
| 5                                   | ESQUADRIAS E VIDROS                 | 17.888,94             | 11,67%         | 0,00%<br>-           | 30,00%<br>5.366,68   | 40,00%<br>7.155,58   | 30,00%<br>5.366,68   | 0,00%<br>-           | 100%<br>17.888,94     |
| 6                                   | ACESSÓRIOS                          | 5.363,99              | 3,50%          | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-   | 48,81%<br>2.618,16   | 28,73%<br>1.541,07   | 22,46%<br>1.204,75   | 100%<br>5.363,99      |
| 7                                   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 10.257,28             | 6,69%          | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-   | 40,00%<br>4.102,91   | 40,00%<br>4.102,91   | 20,00%<br>2.051,46   | 100%<br>10.257,28     |
| 8                                   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS             | 5.783,04              | 3,77%          | 50,00%<br>2.891,52   | 50,00%<br>2.891,52   | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100%<br>5.783,04      |
| 9                                   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS              | 4.266,24              | 2,78%          | 0,00%<br>-           | 50,00%<br>2.133,12   | 50,00%<br>2.133,12   | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100%<br>4.266,24      |
| 10                                  | REVESTIMENTO                        | 11.105,00             | 7,25%          | 20,00%<br>2.221,00   | 30,00%<br>3.331,50   | 30,00%<br>3.331,50   | 20,00%<br>2.221,00   | 0,00%<br>-           | 100%<br>11.105,00     |
| 11                                  | PISOS, RODAPÉ E SOLEIRA             | 31.117,48             | 20,31%         | 15,00%<br>4.667,62   | 15,00%<br>4.667,62   | 40,00%<br>12.446,99  | 30,00%<br>9.335,24   | 0,00%<br>-           | 100%<br>31.117,48     |
| 12                                  | PINTURA                             | 11.856,21             | 7,74%          | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-   | 0,00%<br>-           | 30,00%<br>3.556,86   | 70,00%<br>8.299,35   | 100%<br>11.856,21     |
| 13                                  | ESTRUTURA METÁLICA                  | 1.781,40              | 1,16%          | 0,00%<br>-           | 100,00%<br>1.781,40  | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100%<br>1.781,40      |
| 14                                  | TELHADO                             | 14.742,63             | 9,62%          | 0,00%<br>-           | 20,00%<br>2.948,53   | 80,00%<br>11.794,10  | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100%<br>14.742,63     |
| 15                                  | REVESTIMENTO VEGETAL                | 4.694,61              | 3,06%          | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-   | 0,00%<br>-           | 0%<br>-              | 100%<br>4.694,61     | 100%<br>4.694,61      |
| 16                                  | LIMPEZA                             | 6.251,60              | 4,08%          | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-   | 0,00%<br>-           | 0,00%<br>-           | 100,00%<br>6.251,60  | 100%<br>6.251,60      |
| <b>TOTAL</b>                        |                                     | <b>R\$ 153.243,19</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 19.606,57</b> | <b>R\$ 28.083,07</b>   | <b>R\$ 49.087,32</b> | <b>R\$ 29.692,53</b> | <b>R\$ 26.773,69</b> | <b>R\$ 153.243,19</b> |
| <b>% MENSAL</b>                     |                                     |                       |                | 12,79%               | 18,33%   | 32,03%               | 19,38%               | 17,47%               | 100%                  |
| <b>% ACUMULADO</b>                  |                                     |                       |                | 12,79%               | 31,12%   | 63,15%               | 82,53%               | 100,00%              |                       |

Júlio Bruno Leite Junior  
Engenheiro Civil - CREA MG

Samuel Domingos Da Silva  
Secretario Municipal de Meio Ambiente