


FL: 01/01	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					<div><p>Administração 2021-2024</p></div>			
ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
OBRA:	EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES								
PRAZO	3 (TRES) MESES	DATA: 22/03/2023	VALOR TOTAL ORÇADO	R\$ 145.391,57					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3			TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.454,71	6,50	51,53%	30,02%	18,45%			100,00%
				4.872,01	2.838,30	2.032,80			9.743,12
2	CANTEIRO DE OBRAS	12.634,71	8,69	26,40%	32,90%	40,70%			100,00%
				3.335,56	4.156,82	5.142,33			12.634,71
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE	20.739,93	14,26	80,00%	20,00%				100,00%
				16.591,94	4.147,99	0,00			20.739,93
4	ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA	95.217,98	65,49	40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
				38.087,19	38.087,19	19.043,60			95.217,98
5	ALVENARIA	3.094,02	2,13			100,00%			100,00%
						3.094,02			3.094,02
6	URBANIZAÇÃO	1.961,91	1,35			100,00%			100,00%
						1.961,91			1.961,91
7	LIMPEZA DE OBRA	1.612,00	1,11			100,00%			100,00%
						1.612,00			1.612,00
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	676,31	0,47	50,00%		50,00%			100,00%
				338,16		338,16			676,31
	TOTAL	145.391,57	100,00	63.224,87	49.230,30	33.224,81			145.679,98
	% SEMANAL			43,49%	33,86%	22,85%			100,20%
	% ACUMULADO			43,49%	77,35%	100,20%			100,00%