



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053.831-25	Nº SICONV 033409	PROPONENTE TOMADOR Município de João Monlevade	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação, Drenagem e Obras Complementares na R. Cometa-t	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem e Obras Complementares na R. Cometa-trecho 1
-----------------------------------	----------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
1.	CALÇAMENTO E DRENAGEM DA RUA COMI	421.540,74	% Período:	20,07%	24,95%	25,43%	18,53%	11,02%							
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	4.645,43	% Período:	100,00%											
1.2.	OBRAS VIÁRIAS PARA PAVIMENTAÇÃO	200.403,53	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E PASSEIOS	105.913,90	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.4.	DREANGEM SUPERFICIAL - SARJETA	29.945,54	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
1.5.	TRABALHOS EM TERRA PARA DRENAGEM	9.346,81	% Período:	30,00%	25,00%		25,00%	20,00%							
1.6.	DRENAGEM PROFUNDA - REDES TUBULAR	66.768,04	% Período:		25,00%	35,00%	40,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.517,49	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 421.540,74				%:	20,07%	24,95%	25,43%	18,53%	11,02%						
				Repasso:	73.396,10	91.235,76	93.004,70	67.764,07	40.313,66						
				Contrapartida:	11.203,95	13.927,18	14.197,21	10.344,21	6.153,90						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	84.600,04	105.162,95	107.201,91	78.108,28	46.467,56						
				%:	20,07%	45,02%	70,45%	88,98%	100,00%						
				Repasso:	73.396,10	164.631,86	257.636,56	325.400,63	365.714,29						
				Contrapartida:	11.203,95	25.131,13	39.328,34	49.672,55	55.826,45						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	84.600,04	189.762,99	296.964,90	375.073,18	421.540,74						

João Monlevade / MG

Local

segunda-feira, 1 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: **Dilermando de Aranda Lima**

CREA/CAU: 49.378/D MG

ART/RRT: