


FLS: 2 UN		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 SECRETARIA DE OBRAS	
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		OBRA : REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / VESTIÁRIOS DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL									
PRAZO : 03 MESES DATA : 05/11/2019 VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 106.060,55											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL	
1	REFORMA DAS INST. SANITÁRIAS DAS SECRETS. DE OBRAS E SERV. URBANOS			-						-	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.895,55	6,50%	75,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				5.171,66	1.034,33	689,56	0,00	0,00	0,00	6.895,55	
1.2	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.422,21	2,28%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				1.453,33	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,21	
1.3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.799,97	1,70%	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	809,99	989,98	0,00	0,00	0,00	1.799,97	
1.4	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	5.875,11	5,54%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
				0,00	5.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,11	
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.981,90	6,58%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	5.585,52	1.396,38	0,00	0,00	0,00	6.981,90	
1.6	PISOS E ACABAMENTOS	14.467,89	13,64%	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	10.850,92	3.616,97	0,00	0,00	0,00	14.467,89	
1.7	LOUÇAS SANITÁRIAS E OUTROS	6.708,69	6,33%	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	3.018,91	3.689,78	0,00	0,00	0,00	6.708,69	
1.8	PINTURAS E VIDROS	3.883,07	3,66%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	3.883,07	0,00	0,00	0,00	3.883,07	
1.9	LIMPEZA GERAL	431,67	0,41%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	431,67	0,00	0,00	0,00	431,67	
2	REF. DAS INSTALS. SANIT. / VESTIÁRIOS DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.629,07	3,42%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				2.903,26	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,07	
2.2	ALVENARIAS	3.104,93	2,93%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	3.104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,93	
2.3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	5.543,08	5,23%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	4.434,46	1.108,62	0,00	0,00	0,00	5.543,08	

