


FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024					
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG								
OBRA:	Pavimentação de trechos da Rua Ipatinga, Rua José de Abreu, Baeta Neves, e Rua Platina, Bairro Industrial								
PRAZO	4 MESES			DATA :	31/05/2022				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	74.751,96	6,50	35,77%	31,69%	27,97%	4,57%	100,00%	
				26.738,78	23.688,90	20.908,12	3.416,16	74.751,96	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.583,30	0,83	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
				3.833,32	1.916,66	1.916,66	1.916,66	9.583,30	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	192.383,66	16,74	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
				38.476,73	76.953,46	38.476,73	38.476,73	192.383,66	
4	DRENAGEM	15.275,32	1,33		40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
				-	6.110,13	4.582,60	4.582,60	15.275,32	
5	URBANIZAÇÃO	847.122,26	73,71	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%	
				338.848,90	254.136,68	254.136,68	-	847.122,26	
6	SINALIZAÇÃO	4.850,40	0,42				100,00%	100,00%	
				-	-	-	4.850,40	4.850,40	
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.347,06	0,47	50,00%			50,00%	100,00%	
				2.673,53			2.673,53	5.347,06	
		TOTAL	1.149.313,96	100,00	R\$ 410.571,26	362.805,83	320.020,79	55.916,08	1.149.313,96
			% MENSAL	35,72%	31,57%	27,84%	4,87%		
			% ACUMULADO	35,72%	67,29%	95,13%	100,00%	100,00%	