


FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024			JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR ENG.CIVIL CREA-MG 80.199/D	
END.:	R.Wilson de Souza ,Laranjeiras, João Monlevade/MG							
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO VIVEIRO MUNICIPAL							
PRAZO	3 MESES	DATA :	19/05/2023					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	mês-3	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.896,01	6,50%	33,333% R\$ 1.298,67	33,333% R\$ 1.298,67	33,333% R\$ 1.298,67	R\$	3.896,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.733,92	6,23%	41,30% R\$ 1.542,11	29,35% R\$ 1.095,91	29,35% R\$ 1.095,91	R\$	3.733,92
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	743,89	1,24%	100,00% R\$ 743,89	R\$ -	R\$ -	R\$	743,89
4	TRANSPORTE DE MATERIAL	2.528,36	4,22%	70,00% R\$ 1.769,85	R\$ -	30,00% R\$ 758,51	R\$	2.528,36
5	ESQUADRIAS	7.507,63	12,53%	R\$ -	50,00% R\$ 3.753,82	50,00% R\$ 3.753,82	R\$	7.507,63
6	CONTRAPISO	772,37	1,29%	100,00% R\$ 772,37	R\$ -	R\$ -	R\$	772,37
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.470,19	7,46%	R\$ -	100,00% R\$ 4.470,19	R\$ -	R\$	4.470,19
8	CONEXOES METAIS	805,84	1,35%	R\$ -	100,00% R\$ 805,84	R\$ -	R\$	805,84
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.122,79	5,21%	R\$ -	100,00% R\$ 3.122,79	R\$ -	R\$	3.122,79
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	4.924,24	8,22%	R\$ -	50,00% R\$ 2.462,12	50,00% R\$ 2.462,12	R\$	4.924,24
11	REVESTIMENTO	7.801,71	13,02%	R\$ -	70,00% R\$ 5.461,20	30,00% R\$ 2.340,51	R\$	7.801,71
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	379,11	0,63%	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 379,11	R\$	379,11
13	ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA D'ÁGUA	17.319,37	28,91%	R\$ -	100,00% R\$ 17.319,37	R\$ -	R\$	17.319,37
14	FUNDAÇÃO	813,34	1,36%	100,00% R\$ 813,34	R\$ -	R\$ -	R\$	813,34
15	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	278,68	0,47%	50,00% R\$ 139,34	R\$ -	50,00% R\$ 139,34	R\$	278,68
16	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	814,22	1,36%	R\$ -		100,00% R\$ 814,22	R\$	814,22
TOTAL		59.911,67	100%	7.079,57	39.789,90	13.042,20	R\$	59.911,67
				% MENSAL	11,82%	66,41%	21,77%	100,00%
				% ACUMULADO	11,82%	78,23%	100,00%	