


FL: 01/01		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024	
OBRA: DEMOLIÇÕES E ADEQUAÇÕES LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO HIGINO PRAZO 04 MESES DATA 28/11/2023					VALOR TOTAL ORÇADO	R\$ 695.993,53			
IA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.051,39	4,46%	40,00%	15,00%	15,00%	30,00%	100,00%	
				12.420,56	4.657,71	4.657,71	9.315,42	31.051,39	
2	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES								
2.1	REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	43.256,52	6,22%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				43.256,52	0,00	0,00	0,00	43.256,52	
2.2	DEMOLIÇÃO DOS FECHAMENTOS LATERAIS	15.717,90	2,26%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				15.717,90	0,00	0,00	0,00	15.717,90	
2.3	PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PISOS	40.756,08	5,86%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
				0,00	20.378,04	10.189,02	10.189,02	40.756,08	
3	DEMOLIÇÃO DO VESTIÁRIO EXISTENTE	12.332,21	1,77%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				4.932,88	7.399,33	0,00	0,00	12.332,21	
4	MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO E MUROS CONVENCIONAIS	168.233,16	24,17%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
				0,00	84.116,58	50.469,95	33.646,63	168.233,16	
5	RAMPAS E ESCADAS								
5.1	ESCADAS POSTERIORES - ACESSO PELOS FUNDOS	39.550,96	5,68%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	39.550,96	0,00	39.550,96	
5.2	RAMPAS E ESCADAS FRONTAIS- ACESSO PELA RUA	120.550,48	17,32%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
				0,00	60.275,24	36.165,14	24.110,10	120.550,48	
5.3	RAMPAS E ESCADAS LATERAIS - ACESSO INTERNA À ESCOLA	20.828,84	2,99%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	
				0,00	0,00	16.663,07	4.165,77	20.828,84	
6	DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS / ESCOLARES								
6.1	COBERTURA	22.202,69	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
				0,00	0,00	0,00	22.202,69	22.202,69	
6.2	PISO	7.911,00	1,14%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	7.911,00	0,00	7.911,00	
6.3	ALVENARIA E ACABAMENTOS	11.313,92	1,63%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	
				0,00	0,00	9.051,14	2.262,78	11.313,92	
6.4	ESQUADRAIS METÁLICAS E ACABAMENTOS	9.744,45	1,40%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
				0,00	0,00	9.744,45	0,00	9.744,45	
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.362,88	0,63%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	
				0,00	0,00	3.054,02	1.308,86	4.362,88	
7	LIMPEZA E BOTA-FORA	104.294,27	14,98%	70,00%	0,00%	10,00%	20,00%	100,00%	
				73.005,99	0,00	10.429,43	20.858,85	104.294,27	
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.886,78	6,31%	23,00%	25,00%	30,00%	22,00%	100,00%	
				10.093,96	10.971,70	13.166,03	9.655,09	43.886,78	
TOTAL		695.993,53	100,00%	159.427,81	187.798,59	211.051,92	137.715,22	695.993,53	
% MENSAL				22,91%	26,98%	30,32%	19,79%	100,00%	
% ACUMULADO				22,91%	49,89%	80,21%	100,00%		