

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE								
OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O NÚCLEO COMUNITÁRIO DA VILA TANQUE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER								
PRAZO	5 MESES					DATA :	26/05/2022		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.809,99	5,8	24,85%	20,76%	7,49%	23,33%	23,57%	100,00%
				R\$ 5.170,64	R\$ 4.320,69	R\$ 1.557,70	R\$ 4.855,08	R\$ 4.905,88	R\$ 20.809,99
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 13.749,52	3,8	100,00%					100,00%
				R\$ 13.749,52					R\$ 13.749,52
3	QUADRA	R\$ 89.392,98	25,0	50,00%	50,00%				100,00%
				R\$ 44.696,49	R\$ 44.696,49				R\$ 89.392,98
4	REFORMA COZINHA E VESTIÁRIO	R\$ 124.326,05	34,8	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 24.865,21	R\$ 24.865,21	R\$ 24.865,21	R\$ 24.865,21	R\$ 24.865,21	R\$ 124.326,05
5	ELÉTRICA	R\$ 49.942,20	14,0				50%	50%	100,00%
							R\$ 24.971,10	R\$ 24.971,10	R\$ 49.942,20
6	PINTURA	R\$ 56.740,45	15,9				50%	50%	100,00%
							R\$ 28.370,23	R\$ 28.370,23	R\$ 56.740,45
7	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$ 821,69	0,2					100%	100,00%
								R\$ 821,69	R\$ 821,69
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.667,17	0,5	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 333,43	R\$ 333,43	R\$ 333,43	R\$ 333,43	R\$ 333,43	R\$ 1.667,17
	TOTAL	R\$ 357.450,05	100,00	R\$ 88.815,29	R\$ 74.215,82	R\$ 26.756,34	R\$ 83.395,05	R\$ 84.267,54	R\$ 357.450,05
			% MENSAL	24,85%	20,76%	7,49%	23,33%	23,57%	100,00%
			% ACUMULADO	24,85%	45,61%	53,09%	76,43%	100,00%	



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024