

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE		OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO B. AMAZONAS-SANTA CRUZ					VALOR DA OBRA: R\$ 2.077.186,89			DATA: 10/10/23	
		LOCAL: AV. SANTA CRUZ					PRAZO DA OBRA: 05 MESES				
ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,30%	50,00%				50,00%			100,00%
		Financeiro	6.212,92	3.106,46				3.106,46			6.212,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,36%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	90.489,70	18.097,94	18.097,94	18.097,94	18.097,94	18.097,94	18.097,94		90.489,70
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,74%	100,00%							100,00%
		Financeiro	15.439,64	15.439,64							15.439,64
4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	Físico %	2,32%	50,00%	50,00%						100,00%
		Financeiro	48.089,50	24.044,75	24.044,75						48.089,50
5	SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	Físico %	0,41%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
		Financeiro	8.441,88	1.688,38	1.688,38	1.688,38	1.688,38	1.688,38			8.441,88
6	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	33,16%	15,00%	40,00%	45,00%					100,00%
		Financeiro	688.769,92	103.315,49	275.507,97	309.946,46					688.769,92
7	BOCAS DE LOBO, PV'S, ALAS	Físico %	9,84%		40,00%	60,00%					100,00%
		Financeiro	204.321,00		81.728,40	122.592,60					204.321,00
8	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	Físico %	3,44%	10,00%	50,00%	40,00%					100,00%
		Financeiro	71.371,54	7.137,15	35.685,77	28.548,62					71.371,54
9	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - ÁREA DE POLIÉDRICO	Físico %	15,47%				100,00%				100,00%
		Financeiro	321.403,45				321.403,45				321.403,45
10	RECAPEAMENTO - TRECHO DA AV. SANTA CRUZ	Físico %	28,72%				20,00%	80,00%			100,00%
		Financeiro	596.506,07				119.301,21	477.204,86			596.506,07
11	BOTA-FORA - POLIÉDRICO E ASFALTO	Físico %	1,26%					100,00%			100,00%
		Financeiro	26.141,27					26.141,27			26.141,27
TOTAL		Físico %	100,00%	8,32%	21,03%	23,15%	22,17%	25,33%			100,00%
		Financeiro	R\$ 2.077.186,89	R\$ 172.829,81	R\$ 436.753,20	R\$ 480.874,00	R\$ 460.490,98	R\$ 526.238,90			R\$ 2.077.186,89

Observações: